

## **Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ursynów (na dzień 31 stycznia 2020 roku)**

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 97 inwestycji dla Dzielnicy Ursynów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

### **I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok**

#### **A. Zadania zrealizowane:**

#### **B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Hawajskiej** na odc. Dereniowa (ZL 11774) - węzeł w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przyłączami (PCV, stal). Termin realizacji: **21.10.2019 r.** Wykonawca zadeklarował zakończenie prac do **30.11.2019 r.** Wykonawca nie wywiązał się z deklarowanego terminu, planowany termin realizacji zadania do **31.12.2019 r.** Umowa po terminie. Będą naliczane Wykonawcy kary
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Wodzirejów - Płasy Dn 0,6 L 459,5 m. Zadanie nr 1 zostało zakończone. Dla zadania nr 2 (odc. Kanał Grabowski - Płasy Dn 0,5 L 83 m) wystąpiła konieczność przeprojektowania odcinka kanału. **Aneks w przygotowaniu.**

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Puławskiej** odc. projektowana studnia S7 - granica miasta Dn 0,4 L ca 100 m. Termin realizacji: **31.12.2018 r.** – Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy Lesznowola na podstawie porozumienia. Oczekujemy na kontakt ze strony UG odnośnie aneksu terminowego.
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Leśnej**, w drodze dojazdowej do ul. **Leśnej, Kobuza** Dn 0,2 L 356,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 115,5 m oraz budowa **pompowni P10** Q = 2,5 l/s + przewody tłoczne 2 x D90 PE L ca 81 m. Termin realizacji: **31.12.2019r.**
5. Budowa **pompowni ścieków P7** o wydajności 39l/s, kanałów tłocznych 2 x 250 L 1445,3 m, kanalizacji ściekowej Dn 0,2 L ca 1620,3 m, Dn 0,4 L 98,9 m, Dn 0,3 L 35,6 m, przewodu wodociągowego Dn 100 L ca 253 m w ulicach: **Klarnecistów, Kapeli, Kobzy, Gajdy, Farbiarskiej, Puławskiej** i przebudowy gazociągu Dn 40 PE stal średniego ciśnienia na Dn 63 PE 100 SDR 11 L 77 m w ul. Farbiarskiej. Termin realizacji: **31.12.2019 r.** - etap I, **31.12.2020 r.** - etap II. Trwają prace odbiorowe (etap I).

**C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):**

1. **Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jerzyka** odc. posesja 7 - posesja 9, Dn 0,2 L ca 60 m. Planowana data otwarcia ofert: **02.03.2020 r.** Planowany termin realizacji: **20 tygodni od daty podpisania umowy.**

**D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:**

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Pozytywki** odc. Cymbalistów (ZL 25920) - Karczunkowska (HP 40818) Dn 150 L 254,9 m oraz odc. **Pozytywki** - posesja nr 27 Dn 100 L 93,2 m (stal). Planowany termin realizacji: **30.09.2020 r.**
2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pozytywki** odc. Karczunkowska - posesja nr 21 Dn 0,2 L 344 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 40 m. Planowany termin realizacji: **30.09.2020 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Hołubcowej** odc. Kadryla w kierunku południowym DN 100 L 86 m. Planowany termin realizacji: **20 tygodni od daty podpisania umowy.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raabego** odc. Przy Bażantarni - trójkąt ZL 19859 Dn 200 L ca 480 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki Napierskiego** odc. ZL 7476 - HP 15481 Dn 100 L ca 243 m, w ul. **Puchaczy** odc. HP 14665 - HP 44511 Dn 150 L ca 404 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy**
6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dawidowskiej** odc. Buszycka - posesja nr 51 DN 0,2 L 104,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 8,7 m. Planowany termin realizacji: **20 tygodni od daty podpisania umowy.**

***II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:***

1. Budowa przewodu wodociągowego na **Skarpie Wiślanej** przy ul. Nowoursynowskiej: ul. **Boczniaków**, ul. **Podgrzybków** wraz z drogą dojazdową, w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej**, ul. **Łasicy**, ul. **Jeża**, w drodze dojazdowej do ul. **Rzekotki**;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. Baletowa - Sporna, Dn 150 L 220 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jemioluszki** odc. Jagielska - w stronę Tukana Dn 100 L ca 250 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego ul. **Oberka** na odcinku od ul. Krasnowolskiej do wysokości działki 47/2 obręb 1-08-34 Dn 100 L ca 200 m;

5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93** Dn 0,1 L ca 200 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Poloneza** odc. Pląsy - dz. ew. 4/1 obręb 1-08-28 Dn 150 L ca 470 m oraz ul. **Pląsy** odc. Poloneza - Pląsy (HP34898) Dn 150 L ca 180
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Gawota** (dz. ew. nr 10/12 obręb 1-09-22), L ca 80 m oraz przebudowa z Dn 0,15 na Dn 0,2 L ca 788,3 m w ul. **Gawota** odc. Puławska - HP 25462;
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Stokłosy** odc. Wokalna - Zamiany Dn 200 L ca 630 m;
11. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 23C** Dn 100 L ca 200 m;
12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Puchalskiej** odc. Kadryla - ost. posesja, Dn 80 L ca 60 m;
13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jastrzębia** odc. ZL 13490 - Jastrzębia Dn 80 L 30 m (złączenie);
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Farbiarskiej** odc. projektowany HP 5 w ul. Farbiarskiej - HP 15950 w ul. Farbiarskiej (A-C) Dn 150 L ca 132 m;
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Pileckiego** odc. Roentgena (ZL 10476) - I. Gandhi (ZL 12991) Dn 250 L ca 541 m (żel. szare, stal), (systemem gospodarczym ZSW);
16. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raabego** odc. Przy Bażantarni – trójkąt ZL 19859, Dn 200 L ca 480 m oraz w ul. **Tanecznej** odc. Gawota - Puławska ZL 33652 Dn 150 L ca 125 m - kwartał WILANÓW, URSYNÓW;
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Poleczki** odc. Puławska - HP 15291 Dn 150 L ca 246 m (żel. szare);
18. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. **Trombity 24F**, Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci L ca 60 m;
19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Dumki** odc. Trombity - rów Zgorzała, Dn 0,2 L ca 380 m;
20. Budowa kanalizacji ściekowej na **Skarpie Wiślanej** przy ul. Nowoursynowskiej: w ul. **Boczników**, w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej**, w drodze dojazdowej ul. **Łasicy**, w ul. **Jeża** oraz w drodze dojazdowej do ul. **Rzekotki**;
21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Poloneza** odc. Pląsy - POW, Dn 0,2 L ca 540 m;
22. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Sarabandy 24-28** Dn 0,2 L ca 170 m;
23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czarkowskiego** odc. Cymbalistów - posesja nr 5, L ca 145 m;
24. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Pozytywki 18** Dn 0,2 L ca 530 m wraz z odcinkami sieci;
25. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gawota** odc. Poloneza - Taneczna, Dn 0,2 L ca 700 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Gawota 17/19** Dn 0,2 L ca 145 m oraz drodze dojazdowej dz. ew. nr 10/12 (1-09-22) Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **60 KDD** odc. Wędrowców - Taneczna, Dn 0,3 L ca 170 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Ludwinowskiej 52-54** Dn 0,2 L ca 200 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jagielskiej** odc. posesja nr 2 - posesja nr 6 L ca 200 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Jagielskiej 1/3** L ca 200 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nawłockiej** odc. Trombity - działka nr 71 Dn 0,2 L ca 322 m oraz odc. Nawłocka - działka nr 71, Dn 0,2 L ca 100 m wraz z odcinkami sieci;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - działka nr 10/6 obręb 1-09-69, L ca 700 m;
29. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Gogolińskiej** odc. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6 obręb 1-09-69, Dn 100 L ca 700 m oraz w ul. **Kurantów** odc. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-09-69 - Gogolińska Dn 100 L ca 215 m

30. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. **Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93**;
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Oberka** Dn 0,2 L ca 900 m;
32. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Garłaczy** Dn 0,3 L ca 96,5 m;
33. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Arbuzowej** odc. Rzodkiewki – Nowoursynowska Dn 0,2 L ca 665 m;
34. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prawdziwka** odc. Muchomora - granica dzielnicy Dn 0,2 L ca 825 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Gajdy 34** Dn 0,2 L ca 55 m;
36. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Żoły 48/50**, Dn 0,2 L ca 40
37. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Katarynki** odc. Puławska - posesja 44 Dn 0,25 L ca 555 m oraz w ul. **Pożytywki** odc. Katarynki - posesja nr 15, Dn 0,2 L ca 234 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Pożytywki 5, 5a, 5b** Dn 0,2 L ca 60 m;
38. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Krasnowolskiej** Dn 0,2 L ca 450 m;
39. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pląsy** odc. Hołubcowa - Poloneza, Dn 0,2 L ca 660 m, **Hołubcowej** odc. Pląsy - POW, L ca 740 m, **Tramblanki** odc. POW -Tramblanki 36 Dn 0,2 L ca 570 m, **Kądziołeczki** odc. Kądziołeczki 39 - Kądziołeczki 71 Dn 0,2 L ca 215
40. Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. **Jeziorki 25,27** Dn 0,2 L ca 70 m;
41. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Fosa** Dn 0,2 L ca 635 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Karmazynowej 26-34** Dn 100 L ca 160 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Jaskółczej** odc. Puławska - posesja 2B Dn 100 L ca 420 m;
44. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Jaskółczej** odc. Puławska - posesja 2B, Dn 0,2 L ca 420 m.