

Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Wilanów (na dzień 31 stycznia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 111 inwestycji dla Dzielnicy Wilanów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa odrzutów kanalizacyjnych w ul. **Bruzdowej** odc. Prętowa - Metryczna Dn 0,16/0,2/0,25 L ca 400 m

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa pompowni ścieków przy ul. **Hoserów** o wydajności 2 l/s, przewodów tłocznych 2x90x5,4 PE 100 L 176,1 m, kanalizacji ściekowej w ul. **Hoserów** Dn 0,2/0,25 L 512,8 m. Termin realizacji: **30.11.2019 r.** (aneks terminowy). Prace odbiorowe. Procedowanie aneksu zwiększającego zakres umowy. Pompownia po rozruchach. Odbiór będzie możliwy po podpisaniu aneksu.
2. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. od projektowanej pompowni ścieków w rejonie ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej (w granicach Południowej Obwodnicy Warszawy), Dn 0,4 L ca 250 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.**
3. Budowa przewodu wodociągowego na odc. od ul. **Ledóchowskiej** do projektowanej Al. Rzeczypospolitej wraz z przejściem na północną stronę Południowej Obwodnicy Warszawy Dn 150/200/300 L 350 m. Termin realizacji: **30.06.2020 r.**

4. Budowa kanalizacji ściekowej na odc. projektowana studnia S5 w ul. **Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułaty** Dn 0,3/0,4 L ca 5000 m wraz z przewodami tłocznymi i odcinkami sieci oraz budowa pompowni ścieków "**Prętowa**" o wydajności Q = 73 l/s, pompowni ścieków "**Rosochata**" o wydajności Q = 68 l/s, pompowni ścieków "**Zakamarek**" o wydajności Q = 62 l/s, pompowni ścieków "**Powsin**" o wydajności Q = 22,5 l/s. Termin realizacji: **31.03.2020 r.**
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Grabalówki** Dn 0,3 L 595,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 75,5 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** Prace odbiorowe.
6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Zdrowej** odc. Al. Wilanowska - Dyniowa, **Dyniowej** odc. Zdrowa - Winogronowa Dn 150/200 L 620,5 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** Odbiór częściowy z przekazaniem do eksploatacji z dnia **23.12.2019 r.** Procedowane przedłużenie umowy do **30.05.2020 r.**
7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zdrowej** odc. Arbuzowa - Dyniowa, **Awokado** odc. Zdrowa - Winogronowej, **Dyniowej** Dn 0,2 L 508 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 80,6 m. Termin realizacji: **16.12.2019 r.** Procedowane przedłużenie umowy do **30.05.2020 r.**

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Obok Sadu** odc. Bruzdowa - posesja nr 18, w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej 12/14**, w drodze dojazdowej do ul. **Bruzdowej 1/1A** Dn 0,2 L 385,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16 L 43 m. Planowany termin realizacji: **5 miesięcy** od dnia podpisania umowy.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Sążnistej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12 z Dn 80 na Dn 100 L 218 m oraz budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Sążnistej 14** (dz. ew. nr 6/7 obręb 1-06-33) Dn 100 L 169,7 m. Planowany termin realizacji: **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**
3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sążnistej** odc. posesja nr 3 - posesja nr 14 Dn 0,2 L ca 110 m oraz w drodze dojazdowej do ul. **Sążnistej 14** (dz. ew. nr 7/4 obręb 10633) L ca 130 m. Planowany termin realizacji: **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Piechoty Łanowej, Ostrej** odc. Obornicka - Kosiarzy - Husarii Dn 100 L 660 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy**
5. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kostki-Potockiego** odc. ZL 26593 - ZL 6572 Dn 150 L ca 749 m. Planowany termin realizacji: **78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Waniliowej 19**, Dn 100 L ca 140 m;
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Lercha** odc. Bruzdowa - Lercha 10 Dn 100 L ca 330 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego łączącego przewody wodociągowe w ul. **Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej** odc. HP 21267 - HP 21372, L ca 134 m;
4. Wymiana przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **16 KUL w rejonie budynków 32 C, 32 W/1** kolidujących z projektowanymi kanałami ściekowym, Dn 80 L ca 144 m, w ul. **Łokciowej** odc. Zaściankowa - posesja nr 2, z Dn 63 na Dn 100 L ca 314 m, w ul. **Piechoty Łanowej** i ul. **Ostrej** odc. Obornicka -Kosiarzy – Husarii Dn 100 L 660 m - kwartał WILANÓW, URSYNÓW;

5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Calowej 1, 3, 5** Dn 100 L ca 60 m;
6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kardamonowa** L ca 115 m oraz w ul. **Bazyliowej** dz. ew. nr 1/19 L ca 60 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Zakamarek 39 do nr 39 E**, Dn 100 L ca 280 m;
8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Calowej** odc. Sági - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 675 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Calowej 1, 3, 5, 6-6C, 7, 19-19H, 19A, 21, 23, 27** L ca 450m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Lercha** odc. Syta - Bruzdowa Dn 0,2 L ca 460 m i w drodze dojazdowej do ul. **Lercha 14** L ca 400 m;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sági** odc. Calowa - Prętowa Dn 0,2 L ca 410 m oraz w drogach dojazdowych do ul. **Sági 3, 5, 6, 7** L ca 320 m, **w drodze na odc. posesja nr 7 - granica miasta** oraz na **dz. ew. nr 7/30 obręb 1-06-78** L ca 640 m;

11. Budowa przepompowni ścieków **P. Wilanów Zachodni 2** w rejonie Al. Rzeczypospolitej i Trasy POW o wydajności 32 l/s, przewodów tłocznych Dn 2 x 200 oraz przełączenia istniejącego kanału ściekowego Dn 0,4 w **Al. Rzeczypospolitej** do projektowanej pompowni;
12. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **16 KUL** odc. Bruzdowa - posesja nr 32 Y Dn 0,2 L ca 285 m oraz w drogach dojazdowych **do ul. 16 KUL w rejonie budynków 32 C, 32 W/1 i 32 Y** Dn 0,2 L ca 210 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;
13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sytej** odc. Bruzdowa - posesja nr 12, Dn 0,25 L ca 420 m, w ul. **Sytej** odc. posesja nr 12 - posesja nr 26, Dn 0,2 L ca 340 m wraz z odcinkami sieci;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Prętowej** odc. Włóki - Bruzdowa L ca 180 m;
15. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. **Prętowej** odc. dz. ew. nr 14/31 - Sągi nr 7, L ca 235 m;